



Arvoisa asiakas,

Kiitos tilauksestanne!

Kyseisen tilauksen huuuissa on integroituja ohjausyksiköitä, joiden kytkennät kuuluvat hyvin todennäköisesti sähkö- ja/tai automaatiourakkaan! Ohjausyksiköiden käyttöönotto sisältyy tilaukseen ja se suoritetaan ETS NORD huolto-organisaation tai valtuutetun yhteistyökumppanin toimesta.

Käyttöönotto tilataan lähettämällä tämä lomake täytettynä osoitteeseen huolto@etsnord.fi.

HM Watermist huuuvan asennusohje löytyy [täältä](#).

Yleiset tiedot	
ETS NORD tilausnumero	
Kohteen nimi	
Kohteen osoite	
Paikallinen kontakti	

Yhteystiedot (yritys ja yhteyshenkilö)				
Urakka	Yrityksen nimi	Yhteyshenkilö	Puhelin	Sähköposti
IU				
SU				
AU				
PU				

PVM* (PP/KK/VVVV)	
	Käyttöönotto on tilattava vähintään 2 viikkoa etukäteen, jotta päivämäärälle esitetty käyttöönotto on mahdollista toteuttaa. Alle 2 viikon kiiretapaukset hoidetaan muiden tehtävien niin salliessa, ja niistä veloitetaan seuraavat lisäkustannukset: • Käyttöönottoon alle 2 viikkoa: 250 € alv 0 %. • Käyttöönottoon alle 1 viikko: 350 € alv 0 %. Yläpuolella esitetyt kustannukset koskevat myös ETS NORD riippumattomista syistä siirretyistä käyttöönottopäivämääristä. Lisäksi työn tilaajan on huolehdittava tarvittavien nostovälineiden ja henkilönostimien hankkimisesta kohteeseen, jotta käyttöönotto voidaan suorittaa turvallisesti!

* ETS NORD vahvistaa aina käyttöönoton päivämäärän tilauslomakkeen lähettäneelle henkilölle.

HUOM! Ennen käyttöönoton tilaamista, on kaikki seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet oltava suoritettu!



HM Watermist - Toimenpiteet, jotka pitää suorittaa ennen käyttöönottoa

Toimepide	Luku asennus- ohjeessa	Toimenpide suoritettu ennen käyttöönoton toivottua päivämäärää	ETS NORD laskuttama lisäkustannus toimenpiteen tekemättä jättämisestä
Huuva ja kaikki sen komponentit on asennettu ja kytketty asennusohjeiden mukaisesti	-		* 81 €/h alv 0 %
Huuvan vedensyöttöyksikkö on asennettu tukevasti	4		
Huuvan vedensyöttöyksikön putkikytkennät on tehty	4		
Ohjausyksikkö on asennettu huuvan tuloilma- kammioon	5		
Kaapelikytkennät ohjausyksikön ja vedensyöttö- yksikön välillä on tehty	6		
Kylmä käyttövesi on kytketty vedensyöttöyksikköön	-		
Huuvan viemäröntiyhde on liitetty rasvaviemäriin	-		
HUOM! Huuvan vesisuuttimia ei saa kytkeä käyttöveeseen, ennen kuin on varmistettu, että käyttövesi on puhdasta.			
Sulkupelti (sulkupellit) on asennettu	-		
Sulkupelti (sulkupellit) on kytketty ohjausyksikköön	6	Käytössä Ei käytössä	
Huuvan valaistus on kytketty ohjausyksikköön	6	Käytössä Ei käytössä	
HUOM! Jakokeskuksesta tulee varmistaa kiinteä sähköliitäntä.			
LED-ilmoituspaneeli on asennettu ja kytketty ohjausyksikköön	7		
Rakennusautomaation liitäntätapa	8	I/O tilasignaalit Käyntilupa	
Käyntiluvan lähde	-	Palonsammutus- järjestelmä Rakennusautomaatio- järjestelmä ON/OFF kytkin Huuvan oma sammutus- järjestelmä Ei käytössä	
Huuvan ohjauspainikkeet on kytketty ohjausyksikköön	9		
IV-kone on päällä ja huuvan ilmamäärät on mitattu sekä säädetty			

* Urakoitsija voi auttaa tekemättä jääneiden toimenpiteiden tekemisessä ennakoon sovitulla kustannuksilla.