

## UV 1.1 Checklista före idrifttagning

Säljordernummer:

Plats:

Kontaktdata:

**OBS! Innan du beställer idrifttagning måste alla listade moment vara slutförda.**

### 1. Produkt- och komponentkontroll

Produkt	Antal
Integrerad styrenhet	
LCD-manöverpanel med väggfäste	
UV-lampa	
Fjärrkontrollenhet M-Link	
Matningskabel IEC med C13-kontakt (3 m)	
Märketiketter för kåpsektioner	
Bruksanvisning	

### 2. UV-konfiguration och installation

Uppgift	Kapitel i installationsanvisning	Uppgift slutförd
UV-styrenhet installerad i kåpens tilluftskammare	1.4	
Elektrisk anslutning av UV-styrenhet	1.5	
UV-lampor installerade och anslutna till styrenheten	2.2; 3.4	
Kåpornas säkerhetsbrytare anslutna till styrenheten	3.8	
Kåpornas trycksensorer anslutna till styrenheten	3.9	
Modbus-dataanslutning mellan styrenheter	3.10	
LCD-manöverpanel installerad och ansluten till styrenheten	4	
Fjärrkontrollenhet M-Link installerad och ansluten	5	
Märkningsetiketter för kåpsektioner	6	
Byggnadsautomation ansluten	7	
Ventilation fungerar och är balanserad		

**OBS! ETS NORD AS förbehåller sig rätten att utfärda en tilläggsfaktura om de bekräftade uppgifterna inte har slutförts.**