



Hea klient,

Täname tellimuse eest!

Tellimuses olevatel kubudel on integreeritud automaatikaseadmed. Enne süsteemi kasutusele võtmist tuleb Teil teostada allpool kirjeldatud ühendused ja tööd peale mida saata täidetud vorm aadressile hooldus@etsnord.ee ning tellida kubude esmakäivitus. Paigaldusdokumentatsioon on leitav [siit](#).

Üldine teave	
ETS NORD tellimuse nr.	
Projekti nimetus	
Projekti aadress	
Kohalik kontakt	

Töövõtja (kontaktisiku teave)				
	Ettevõtte	Kontaktisik	Tel. number	E-mail
Paigaldustööd				
Automaatikatööd				
Elektritööd				

Kuupäev (PP/KK/AA)	
	Esmakäivitus tuleb tellida vähemalt 2 nädalat ette, et oleks võimalik planeerida ja organiseeruda. - Esmakäivitus alla 2 nädala: 150 € + KM. - Esmakäivitus alla 1 nädala: 250 € + KM.

NB! Enne esmakäivituse tellimist tuleb teostada ja kinnitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad tööd.

HM 1.1 Juhtimiskilbi ja veesõlme paigaldus

Tegevus	Peatükk paigaldus- juhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
Kubu ja kõik tema komponendid on paigaldatud ja ventilatsioonisüsteemiga ühendatud vastavalt „HM paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend“ ja ”HM 1.1 Juhtimiskilbi ja Veesõlme Paigaldusjuhend”	-		* 50 €/h alv 0 %
Veesõlm on paigaldatud staatiliselt (ei liigu)	4		
Teostatud on veesõlme veetoru ühendused	4		
HM 1.1 juhtimiskilp on paigaldatud kubusse	5		
Veesõlme ja juhtimiskilbi vaheline kaabeldus on teostatud	6		
Trassis on vesi	-		
Kanaliseatsioon on ühendatud kubuga	-		



Tegevus	Peatükk paigaldus- juhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
NB! Kubu düüsid ei tohi olla ühendatud kubus oleva torustikuga sest trassis on ehitusjärgne mustus.			* 50 €/h alv 0 %
Õhuklapid on paigaldatud (NB! Normaalolekus on klapp suletud.)	-		
Õhuklapi(de) ja juhtimiskilbi vaheline kaabeldus ja ühendus teostatud	6		
Kubu valgusti ja juhtimiskilbi vaheline ühendus teostatud	6		
NB! Jaotuskilbist peab olema tagatud püsiv elektriühendus.			
LED-teavitus paneel paigaldatud ja teostatud juhtimiskilbi ja paneeli vaheline kaabeldus	7		
Hooneautomaatika ühendusviis	8	I/O olekusignaalid Tööluba***	
Tööluba pärineb	-	ATS BMS On/Off lüliti Buckeye-It* Ei kasutata	**
Kubu juhtimisnupud ühendatud juhtimiskilbiga	9		
Ventilatsioon töökorras ja mõõdistatud - parima tulemuse saavutamiseks saatke meile ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise akt.			

* Töövõtja saab eelneval kokkuleppel aidata neid töid tunnihinna alusel teostada.

** Ilma töötava ja tasakaalustamata ventilatsioonisüsteemita ei ole võimalik puhastussüsteemi käivitada.

**** Konsulteerida ETS NORD müügiesakonna esindajaga ja kohaliku päästeametiga ning nende regulatsioonidega.

NB! ETS NORD AS jätab endale õiguse väljastada lisaarve, kui eelpoolkirjeldatud tööd ei ole teostatud.