



Bästa kund!

Tack för din beställning!

Storkökskåporna i denna beställning är utrustade med integrerade UV-kontrollenheter. Uppstart av UV-reningssystemet ingår i beställningen och utförs av ETS NORD eller kvalificerade partners. Innan idrifttagning av UV-reningssystemet måste de anslutningar och arbeten som beskrivs nedan vara utförda. Det ifyllda formuläret ska därefter skickas till [service@etsnord.com](mailto:service@etsnord.com), varefter igångkörning av kåporna kan beställas. Installationsdokumentationen finns tillgänglig [här](#).

Allmän information	
ETS NORD Säljorder	
Projektnamn	
Projektadress	
Lokal kontakt	

Entreprenör (kontaktuppgifter)				
	Företag	Kontaktperson	Telefonnummer	E-postadress
Installation				
Automation				
EI				

Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ)	
	<p><b>Av planerings- och organisationsskäl måste idrifttagning beställas minst två veckor i förväg.</b></p> <p>Vid brådskande situationer där driftsättning måste ske inom mindre än 2 veckor, kommer det att ske baserat på tillgänglighet och avgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppstart tidigare än inom två veckor: 200 SEK + moms</li> <li>• Uppstart tidigare än inom en vecka: 3000 SEK + moms.</li> </ul>

**OBS! Innan uppstart beställs måste hela installationsmanualen ha följts och alla förberedande arbetsmoment vara slutförda och bekräftade.**

## UV 1.2 Ultraviolettt reningssystem installaton

Uppgift	Kapitel i installation sanvisning	Uppgift genomförd	Avgift om uppgiften är ofullständigt utförd
Kåpan och alla dess komponenter är installerade och anslutna till ventilationssystemet enligt " <a href="#">HV Installation-, användnings- och underhållsmanual</a> ".	-		*
UV-styrenheten och UV-lamporna är installerade i kåpan.	5; 6		550 SEK/timme, moms
Elektriska anslutningar till UV-systemet är färdigställda.	7		0 %
LCD-styrpanelen är installerad och ansluten till master-UV-enheten. Vänligen markera det ungefärliga avståndet mellan styrpanelen och mastern.	8	..... meter	



Uppgift	Kapitel i installation sanvisning	Uppgift genomförd	Avgift om uppgiften är ofullständigt utförd
IoT-enheten M-link är installerad på masterstyrningen och är ansluten till enheten och internet. Vänligen skicka en bild på QR-koden som finns på IoT-enheten.	9	IoT-enheten är inte i bruk	* 550 SEK/timme, moms 0 %
LED-panelen är i drift och kopplad till masterenheten	10	I bruk och klar Ej i bruk	
UV-sektioner och enheter är märkta med lämpliga etiketter	11		
Typ av anslutning för BMS-system	12	I/O-statussignaler Modbus TCP/IP Drifttillstånd*** Ej i bruk	
*** Vad är källan till arbetstillståndet?	-	Brandsystem BMS On/Off switch Något annat	
Ventilationen fungerar och är balanserad– för att uppnå bästa resultat, översänd gärna mätrapporten för ventilationssystemet.			**

\* Entreprenören kan efter överenskommelse hjälpa till att utföra dessa arbeten baserat på timdebitering.

\*\* Utan ett fungerande och balanserat ventilationssystem är det inte möjligt att starta reningssystemet.

**OBS! ETS NORD AS förbehåller sig rätten att ställa ut en tilläggsfaktura om de bekräftade uppgifterna inte har utförts.**