

Hea klient,

Täname tellimuse eest!

Tellimuses olevatel EOZ Osoonigeneraatoritel on integreeritud osonaatorid. Enne süsteemi kasutusele võtmist tuleb Teil teostada allpool kirjeldatud ühendused ja tööd peale mida saata täidetud vorm aadressile hooldus@etsnord.ee ning tellida EOZ Osoonigeneraatori esmakäivitus. Paigaldusdokumentatsioon on leitav [siit](#).

Üldine teave	
ETS NORD tellimuse nr.	
Projekti nimetus	
Projekti aadress	
Kohalik kontakt	

Töövõtja (kontaktisiku teave)				
	Ettevõtte	Kontaktisik	Tel. number	E-mail
Paigaldustööd				
Automaatikatööd				
Elektritööd				

Kuupäev (PP/KK/AA)	
	<p>Esmakäivitus tuleb tellida vähemalt 2 nädalat ette, et oleks võimalik planeerida ja organiseeruda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esmakäivitus alla 2 nädala: 150 € + KM. Esmakäivitus alla 1 nädala: 250 € + KM.

NB! Enne esmakäivituse tellimist tuleb teostada ja kinnitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad tööd.

EOZ Osoonigeneraatori paigaldus

Tegevus	Peatükk paigaldusjuhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
Kubu ja kõik tema komponendid on paigaldatud ja ventilatsioonisüsteemiga ühendatud vastavalt " HR/HZ rasvakubu paigaldus-, hooldus-, ja kasutusjuhend ".	-		* 50 €/h alv 0 %
EOZ seade on paigaldatud sissepuhke ja väljatõmbe torustiku vahele.	1		
EOZ seadme elektriühendused on lõpetatud	2		
LCD juhtpaneel on paigaldatud ja ühendatud Master EOZ seadmega	2,3; 3		
LCD juhtpaneeli paigalduskoha kaugus EOZ seadmest	-		
Palun saata pilt QR-koodist, mis on M-Lingil	4		
M-Link (IoT seade) on paigaldatud Master osonaatorile	4		

Tegevus	Peatükk paigaldusjuhendis	Märki, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
M-Link (IoT seade) ühendatud internetiga	4		
M-Link (IoT seade) on ühendatud Master osonaatoriga (ainult siis kui on interneti ühendus olemas)	4		
LED teavituspaneel on paigaldatud	4		
Hooneautomaatika ühendusviis	2.2	I/O olekusignaaliid Modbus RTU Modbus TCP/IP Tööluba*** Ei kasutata	* 50 €/h alv 0 %
***Tööluba pärineb	-	ATS BMS On/Off lüliti Ei kasutata	
Ventilatsioon töökorras ja mõõdistatud - parima tulemuse saavutamiseks saatke meile ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise akt.			**

* Töövõtja saab eelneval kokkuleppel aidata neid töid tunnihinna alusel teostada.

** Ilma töötava ja tasakaalustamata ventilatsioonisüsteemita ei ole võimalik puhastussüsteemi käivitada.

NB! ETS NORD AS jätab endale õiguse väljastada lisaarve, kui eelpoolkirjeldatud tööd ei ole teostatud.