

Kontroll-leht - UV 1.1 esmakäivituse eelsed tegevused

Tellimuse number:

Asukoht:

Kontakt:

NB! Enne esmakäivituse tellimist tuleb teostada ja kinnitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad tööd.

1. Toote ja tarnitud komponentide kontroll

Toode	Kogus
Integreeritud juhtimiskilp	
LCD juhtpaneel koos seinakinnitusega	
UV-lamp	
Kaugjälgimisseade M-link koos paigaldustarvikutega	
Toitekaabel IEC C13 pistikuga (3 m)	
Kubu sektsiooni kleebised	
Kasutusjuhend	

2. UV mooduli seadistus ja paigaldus

Tegevus	Peatükk paigaldusjuhendis	Teostatud tegevused
UV juhtimiskilp paigaldatud kubu sissepuhkekambrisse	1.4	
UV juhtimiskilbi elektritoide ühendatud	1.5	
UV lambid paigaldatud ja ühendatud juhtimiskilbiga	2.2; 3.4	
Kubu sektsioonide turvalülid ühendatud juhtimiskilbiga	3.8	
Kubu rõhuandurid ühendatud juhtimiskilbiga	3.9	
Juhtimiskilpide Modbus andmeside ühendatud	3.10	
LCD juhtpaneel paigaldatud ja ühendatud juhtimiskilbiga	4	
Kaugjälgimisseade M-Link ühendatud	5	
Kubu sektsioonid kleebistega märgistatud	6	
Hooneautomaatika ühendatud	7	
Ventilatsioon töökorras ja mõõdistatud		

NB! ETS NORD AS jätab endale õiguse väljastada lisaarve, kui töid ei ole teostatud.