



Hea klient,

Täname tellimuse eest!

Tellimuses olevad kubud sisaldavad integreeritud UV-seadmeid. Enne süsteemi kasutusele võtmist tuleb Teil teostada allpool kirjeldatud ühendused ja tööd.

Peale tööde teostamist **saata täidetud vorm aadressile hooldus@etsnord.ee** ning tellida kubude esmakäivitus. Paigaldusdokumentatsioon on leitav [siit](#).

Üldine teave	
ETS NORD tellimuse nr.	
Projekti nimetus	
Projekti aadress	
Kohalik kontakt	

Töövõtja (kontaktisiku teave)				
	Ettevõte	Kontaktisik	Tel. number	E-mail
Paigaldustööd				
Automaatikatööd				
Elektritööd				

Kuupäev (PP/KK/AA)	
	Esmakäivitus tuleb tellida vähemalt 2 nädalat ette, et oleks võimalik planeerida ja organiseeruda. - Esmakäivitus alla 2 nädala: 150 € + KM. - Esmakäivitus alla 1 nädala: 250 € + KM.

NB! Enne esmakäivituse tellimist tuleb teostada ja kinnitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad tööd.

UV-seadme paigaldus

Tegevus	Peatükk paigaldus- juhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
Kubu ja kõik tema komponendid on paigaldatud ja ventilatsioonisüsteemiga ühendatud vastavalt " HV rasvakubu paigaldus-, hooldus-, ja kasutusjuhend ".	-		* 50 €/h +KM %
UV-seade ja lambid on paigaldatud kubusse	1; 2		
UV-puhastussüsteemi elektriühendused on lõpetatud	3		
LCD juhtpaneel on paigaldatud ja ühendatud Master UV-seadmega	4		
LCD juhtpaneeli paigalduskoha kaugus Master UV-seadmest	-	 meetrit	
Palun saata pilt QR-koodist, mis on M-Lingil	5		



Tegevus	Peatükk paigaldus- juhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
M-Link (IoT seade) on paigaldatud Master UV-seadmele	5		* 50 €/h +KM %
M-Link (IoT seade) ühendatud internetiga	5		
M-Link (IoT seade) on ühendatud Master UV-seadmega (ainult siis kui on interneti ühendus olemas)	5		
UV-sektsioonid ja seadmed on markeeritud vastavate kleebistega	6		
Hooneautomaatika ühendusviis	8	I/O olekusignaaliid Modbus TCP/IP Tööluba*** Ei kasutata	
***Tööluba pärineb	-	ATS BMS On/Off lüliti Ei kasutata	
Ventilatsioon töökorras ja mõõdistatud - parima tulemuse saavutamiseks saatke meile ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise akt.			**

* Töövõtja saab eelneval kokkuleppel aidata neid töid tunnihinna alusel teostada.

** Ilma töötava ja tasakaalustamata ventilatsioonisüsteemita ei ole võimalik puhastussüsteemi käivitada.

NB! ETS NORD AS jätab endale õiguse väljastada lisaarve, kui eelpoolkirjeldatud töid ei ole teostatud.