



Hea klient,

Täname tellimuse eest!

Tellimuses olevad kubud sisaldavad endas integreeritud UV-seadmeid. Ühekordne UV-puhastussüsteemi käivitus ja seadistus teenus sisaldub kubude tellimuses ja viiakse läbi ETS NORD AS-i või volitatud partnerite poolt. Enne süsteemi käivituse tellimist tuleb Teil teostada allpool kirjeldatud tegevused.

Peale tööde teostamist **saata täidetud vorm aadressile hooldus@etsnord.ee** ning tellida kubude ja UV-puhastussüsteemi esmakäivitus. Süsteemi paigaldusdokumentatsioon on leitav [siit](#).

Üldine teave	
ETS NORD tellimuse nr.	
Projekti nimetus	
Projekti aadress	
Kohalik kontakt	

Töövõtja (kontaktisiku teave)				
	Ettevõtte	Kontaktisik	Tel. number	E-mail
Paigaldustööd				
Automaatikatööd				
Elektritööd				

Kuupäev (PP/KK/AA)	
	Esmakäivitus tuleb tellida vähemalt 2 nädalat ette, et oleks võimalik planeerida ja organiseeruda. Kiireloomulistes olukordades, kus käivitus tuleb teostada vähem kui 2 nädala jooksul, tehakse seda vastavalt võimalusele ja kehtivatele tasudele: - Esmakäivitus alla 2 nädala: 150 € + KM. - Esmakäivitus alla 1 nädala: 250 € + KM.

NB! Enne esmakäivituse tellimist tuleb teostada ja kinnitada kõik alljärgnevas nimekirjas olevad tööd.

UV 1.2 puhastussüsteemi paigaldus

Tegevus	Peatükk paigaldus- juhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
Kubu ja kõik tema komponendid on paigaldatud ja ventilatsioonisüsteemiga ühendatud vastavalt " HV rasvakubu paigaldus-, hooldus-, ja kasutusjuhend ".	-		* 50 €/h +KM %
UV-juhtimiskilp ja UV-lambid on paigaldatud kubusse	5; 6		
UV-süsteemi elektriühendused on teostatud	7		
LCD-juhtpaneel on paigaldatud ja ühendatud master UV-juhtimiskilbiga. Palun märkige umbkaudne juhtpaneeli ja juhtimiskilbi vaheline distant.	8	 meetrit	

Tegevus	Peatükk paigaldus-juhendis	Märgi, kui tegevus on teostatud	Tegevuse tegemata jätmise eest lisatasu
IoT seade M-link on paigaldatud master juhtimiskilbile ja ühendatud kohaliku võrguga. Palun saatke pilt IoT seadme küljes olevast QR-koodist.	9	IoT seade ei ole kasutusel	* 50 €/h + KM%
LED teavituspaneel on kasutuses ja on ühendatud master juhtimiskilbiga.	10	Kasutusel ja tehtud Ei ole kasutusel	
UV-kubu sektsioonid ja seadmed on markeeritud vastavate kleebistega	11		
Hooneautomaatika ühilduvus (BMS)	12	I/O olekusignaalid Modbus TCP/IP Tööluba*** Ei ole kasutusel	
***Millisest hoone süsteemist pärineb UV-süsteemi tööluba?	-	ATS Hooneautomaatika On/Off lüliti Midagi muud	
Ventilatsioon töökorras ja mõõdistatud - parima tulemuse saavutamiseks saatke meile ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise akt.			**

* Töövõtja saab eelneval kokkuleppel aidata neid töid tunnihinna alusel teostada.

** Ilma töötava ja tasakaalustamata ventilatsioonisüsteemita ei ole võimalik puhastussüsteemi käivitada.

NB! ETS NORD AS jätab endale õiguse väljastada lisaarve juhul, kui eelpool kirjeldatud töid ei ole teostatud.