

Sektoritest koosneva rootori paigaldamine

Müügilepingus on lepingulised kohustused järgmised:

Sektoritest koosnev rootor tarnitakse osadena. Rootor koosneb ülemisest ja alumisest korpusest ning rootori sektoritest. Alumine korpus ja 50% rootorist tarnitakse koos.

NB! Ventilatsiooniagregaadi saab täielikult kokku panna ainult juhul, kui mõlemal pool rootorit on vähemalt 500 mm suurused ustega hooldussektsoonid, mille kaudu pääseb rootorini. Kui rootoriga külgnevad sektioonid ei võimalda rootorile seestpoolt juurdepääsu, tuleb rootor kokku panna enne külgnevate plokkide paigaldamist.

Klient paigaldab rootori alumise osa, tõstab ülemise korpuse ilma sektoriteta paika ja kruvib osad kokku. Enne ETS NORD Recairi paigaldajate kohalejõudmist viib klient pakendatud sektoriosad ventilatsiooniagregaadi juurde.

Klient võtab ühendust ETS NORD Recairiga, et kokku leppida kokkupanemise aeg ja veendub, et eelnevad toimingud on tehtud enne paigaldajate saabumist.

NB! Ühendust tuleks võtta umbes 2 nädalat enne soovitud kokkupanekuaega. ETS NORD Recairi paigaldajad panevad kokku rootori ja kontrollivad lõplikku paigaldust.

Projekti number:

Objekt:

Sektorite paigaldamisel järgige järgmisi punkte:

1. Klient on paigaldanud ventilatsiooniagregaadi alumised osad, sh rootori alumise osa, ja on tõstnud rootori ülemise osa paika ilma sektoriteta.	
2. Klient on pakendis olevad sektoriosad viinud ventilatsiooniagregaadi juurde.	
3. ETS NORD Recairi paigaldajad monteerivad rootori, paigaldavad ja ühendavad rootori sagedusmuunduri ning kontrollivad lõplikku paigaldust. NB! Sagedusmuundur on elektripaigaldis.	
4. ETS NORD Recairi märkused rootori tarnija kohta.	
5. Rootori kõrvalekalle (lubatud maks. 0,24% × läbimõõt).	Mõõdetud:
6. Kinnitus ja paigaldaja allkiri.	Kuupäev: Nimi: